

**CITTA' di ERCOLANO**

Provincia di Napoli

**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DELL'AREA GIOCO  
ESTERNA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° GIULIO RODINÒ – VIA 4  
NOVEMBRE,43 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,**

**Impresa:** TEKNO S.R.L., con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Marchesella n. 250

Contratto in data 14/11/2023n. Rep 6779	
Importo lavori al netto del ribasso di gara del 1,50%	€250.412,21
Importo Costi per la sicurezza	€4.324,93
<b>Totale importo contrattuale</b>	<b>€254.737,14</b>

Data consegna dei lavori	02/01/2024
Data inizio dei lavori	02/01/2024
Data prevista ultimazione dei lavori	01/06/2024

**CERTIFICATO N. 01 PER IL PAGAMENTO DELLA 1° RATA DI EURO 41.444,76**

CERTIFICATI Emessi precedentemente		
N.	Data	Importo
<b>Totale</b>		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto soprariportato con il quale fu affidata all'impresa TEKNO S.r.l. l'esecuzione dei predetti lavori per l'importo di €257.737,14 al netto del ribasso d'asta del 1,50% e comprensivo degli costi della sicurezza di €4.324,93 non soggetto a ribasso. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare netto dei lavori somma €52.066,28 e precisamente

Per lavori e somministrazioni	€ 52 066,28
Per materiali giacenti in cantiere	
<b>Sommano</b>	<b>€ 52 066,28</b>
A detrarre anticipazione del 20%	-€ 10 413,26
Al netto dell'anticipazione sommano	€ 41 653,02
A detrarre la ritenuta dello 0,50%	-€ 208,27
Ammonatre dei precedenti certificati	
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>	<b>-€ 10 621,52</b>
<b>RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 41 444,76</b>

Si certifica che ai termini dell'art. 12 del contratto rep 6779/2023 si può pagare all'impresa la 1° rata relativa al 1° SAL di €41.444,76 oltre IVA

Ercolano, 15.4.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Emanuele PUNZO

*Emanuele Punzo*