

Comune di ERCOLANO

Provincia di NA

Stato di avanzamento lavori S.A.L. n° 1 a tutto il 20 maggio 2024

LAVORI

Riqualificazione dei locali siti presso il III Circolo didattico di Via Viola, da destinare a MICRONIDO CUP G36E18000120005 - CIG: 83174332D8 - COD.PROGETTO: 63064-007 Opera finanziata dal Piano Strategico della Città Metropolitana, Asse a.2-Az a.2.1.

COMMITTENTE COMUNE DI ERCOLANO

IMPRESA D'Alessandro Costruzioni srl

CONTRATTO

Repertorio n. 6748 del 27/01/2021

Atto di sottomissione n. 20 del 23/11/2023

R.U.P. arch. Emanuela Punzo



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Aniello Moccia



Data 20/05/2024

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
Lavori a Corpo				
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Esecuzione di tracce			
	Sommano mq/cm		579,60	579,60
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,3015%)	(0,3015%)
2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Fabbricati			
	Sommano mq		2.987,35	2.987,35
	(Aliquote %)	100,0000 %	(1,5538%)	(1,5538%)
3	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Impianti			
	Sommano cad		559,42	559,42
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,2910%)	(0,2910%)
4	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Infissi			
	Sommano mq		466,90	466,90
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,2429%)	(0,2429%)
5	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Pavimenti			
	Sommano mq		2.892,57	2.892,57
	(Aliquote %)	100,0000 %	(1,5045%)	(1,5045%)
6	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - Raschiature e sverniciature			
	Sommano mq		2.725,83	2.725,83
	(Aliquote %)	100,0000 %	(1,4178%)	(1,4178%)
7	IMPIANTI IDRICI-SANITARI - Carico e scarico			
	Sommano cad		2.606,58	2.606,58
	(Aliquote %)	100,0000 %	(1,3558%)	(1,3558%)
8	IMPIANTI IDRICI-SANITARI - Sanitari			
	Sommano cad		6.365,39	6.365,39
	(Aliquote %)	100,0000 %	(3,3108%)	(3,3108%)
9	IMPIANTI IDRICI-SANITARI - Sanitari per disabili			
	Sommano cad		5.189,92	5.189,92
	(Aliquote %)	100,0000 %	(2,6994%)	(2,6994%)
10	IMPIANTI SPECIALI - Videocitofonici			
	Sommano cad		182,57	182,57
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,0950%)	(0,0950%)
11	IMPIANTO ELETTRICO - Alimentatori			
	Sommano cad		127,47	127,47
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,0663%)	(0,0663%)
12	IMPIANTO ELETTRICO - Cavi			
	Sommano cad		192,44	192,44
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,1001%)	(0,1001%)
13	IMPIANTO ELETTRICO - Centralini			
	Sommano cad		212,76	212,76
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,1107%)	(0,1107%)
14	IMPIANTO ELETTRICO - Dorsali e montanti			
	Sommano m		1.517,50	1.517,50
	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,7893%)	(0,7893%)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
15	IMPIANTO ELETTRICO - Interruttori magnetotermici			
.	Sommano cad		7.208,66	7.208,66
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(3,7495%)	(3,7495%)
16	IMPIANTO ELETTRICO - Prese			
.	Sommano cad		1.121,94	1.121,94
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,5836%)	(0,5836%)
17	IMPIANTO ELETTRICO - Punti luce			
.	Sommano cad		2.293,47	2.293,47
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(1,1929%)	(1,1929%)
18	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO - Accessori vari			
.	Sommano cad		0,00	0,00
.	(Aliquote %)	0,0000 %	(0,0000%)	(0,0000%)
19	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO - Bollitori			
.	Sommano cad		1.188,96	1.188,96
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,6184%)	(0,6184%)
20	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO - Condizionatori autonomi			
.	Sommano cad		9.688,62	9.688,62
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(5,0394%)	(5,0394%)
21	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO - Radiatori			
.	Sommano cad		5.695,95	5.695,95
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(2,9627%)	(2,9627%)
22	INFISSI ESTERNI - In alluminio			
.	Sommano mq		6.881,20	6.881,20
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(3,5791%)	(3,5791%)
23	INFISSI - In alluminio			
.	Sommano mq		18.649,40	18.649,40
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(9,7002%)	(9,7002%)
24	INFISSI - Opere accessorie			
.	Sommano ml		2.344,07	2.344,07
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(1,2192%)	(1,2192%)
25	INTONACI - Civile			
.	Sommano mq		7.001,00	7.001,00
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(3,6415%)	(3,6415%)
26	MALTE E CONGLOMERATI - Casseformi			
.	Sommano mq		488,13	488,13
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,2539%)	(0,2539%)
27	MURATURE E TRAMEZZI - In calcestruzzo			
.	Sommano mq		9.762,64	9.762,64
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(5,0779%)	(5,0779%)
28	OPERE IDRAULICHE - Collettori			
.	Sommano m		529,98	529,98
.	(Aliquote %)	100,0000 %	(0,2757%)	(0,2757%)
29	OPERE IN VETRO - Vetri e cristalli			

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €		
			Unitario	TOTALE	
30	PAVIMENTI - Ceramica	Sommano mq (Aliquote %)	100,0000 %	5.647,07 (2,9372%)	5.647,07 (2,9372%)
31	PAVIMENTI - Kinkler	Sommano mq (Aliquote %)	100,0000 %	15.156,24 (7,8833%)	15.156,24 (7,8833%)
32	PAVIMENTI - Sport	Sommano mq (Aliquote %)	100,0000 %	1.434,61 (0,7462%)	1.434,61 (0,7462%)
33	RETE IDRICA - Tubazioni in polietilene	Sommano mq (Aliquote %)	100,0000 %	14.097,75 (7,3327%)	14.097,75 (7,3327%)
34	RETE IDRICA - Tubazioni in rame	Sommano m (Aliquote %)	100,0000 %	606,75 (0,3156%)	606,75 (0,3156%)
35	RIVESTIMENTI - Gres, maiolica	Sommano m (Aliquote %)	100,0000 %	1.437,00 (0,7474%)	1.437,00 (0,7474%)
36	RIVESTIMENTI - Zoccolini	Sommano mq (Aliquote %)	100,0000 %	5.623,58 (2,9250%)	5.623,58 (2,9250%)
37	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA - A sezione obbligata	Sommano mq (Aliquote %)	61,2018 %	3.609,34 (1,8773%)	2.208,98 (1,1490%)
38	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA - Rinterrati	Sommano mc (Aliquote %)	100,0000 %	53,55 (0,0279%)	53,55 (0,0279%)
39	STRUTTURE IN C.A. - Acciai	Sommano mc (Aliquote %)	100,0000 %	87,74 (0,0456%)	87,74 (0,0456%)
40	STRUTTURE IN C.A. - Conglomerati	Sommano kg (Aliquote %)	100,0000 %	434,45 (0,2260%)	434,45 (0,2260%)
41	STRUTTURE METALLICHE - Profilati	Sommano mc (Aliquote %)	100,0000 %	678,13 (0,3527%)	678,13 (0,3527%)
42	TINTEGGIATURE E PITTURE - Fondi	Sommano kg (Aliquote %)	100,0000 %	431,51 (0,2244%)	431,51 (0,2244%)
43	TINTEGGIATURE E PITTURE - Idropitture	Sommano mq (Aliquote %)	100,0000 %	21.559,32 (11,2137%)	21.559,32 (11,2137%)
		Sommano mq (Aliquote %)	80,5666 %	11.516,18 (5,9899%)	9.278,20 (4,8259%)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Imparti €	
			Unitario	TOTALE
44	TRASPORTI A RIFIUTO - Materiali			
	Sommano mc		4.776,51	4.776,51
	(Aliquote %)	100,0000 %	(2,4844%)	(2,4844%)
45	VESPAI E MASSETTI - Massetti			
	Sommano mq		5.648,49	5.648,49
	(Aliquote %)	100,0000 %	(2,9380%)	(2,9380%)
	Totale Lavori a Corpo			188.620,20
				(98,1076 %)
	Totale a Corpo			188.620,20
	A lordo del ribasso			188.620,20

Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso INAIL di Napoli con posizione n. 14482365

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 20.05.2024

Ercolano , li, 20/05/2024

L'impresa
 D'Alessandro Costruzioni srl
 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI s.r.l.
 Via Tufarelli III Trav. A/sx n° 8
 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
 Tel. 0815967103 Fax. 0815969093
 C.F./P. IVA 05083661214
 Mail: dalessandro srl@alice.it
 Pec: dalessandro srl@legalmail.it

Il Direttore dei Lavori
 ing. Aniello Moccia



Handwritten signature or scribble.

